

基礎型枠

◆基礎型枠

残存型枠として現場で建て込み、生コンを打設し使用するタイプの基礎です。型枠の組立工程がなくなるので、道路の規制期間の短縮化が見込めます。

基礎型枠据付工程



①床付け(9:00開始)

②砕石敷均し

③基礎型枠据付

④鉄筋建て込み



⑤アンカー
ボルト組付け



⑥打設前準備完了
(12:30終了)

工程比較(一例)

従来工法 木枠	掘削 1日	木枠組み 1日	鉄筋・アンカー 建て込み 1日	生コン打設 1日	コンクリート養生 4日	木枠解体 1日	埋戻し 1日	所要日数 10日
------------	----------	------------	-----------------------	-------------	----------------	------------	-----------	-------------

本工法 基礎型枠	掘削 1日	・基礎型枠 据付 ・鉄筋アンカー 建て込み ・生コン打設 1日	埋戻し 1日	所要日数 3日
-------------	----------	--	-----------	------------

コンクリートの養生を待っている間に埋戻しできるので、
工期短縮が図れ道路の規制期間も大幅に短縮することが
可能です！

納入実績

・NEXCO中日本 新名神高速道路
亀山JCT～甲賀土山IC間他交通情報設備工事

